

Abnahmeprotokoll Dachmontage

Montage-Partner

Firma / Kundennummer

Adresse

PLZ/Ort

Montageteam

Endkunde/Montageadresse

Name

Adresse

PLZ/Ort

Ansprechpartner

HINWEIS: Bitte das Montageprotokoll zusammen mit dem Lieferschein an den Handwerker (Auftraggeber) zurücksenden.

INFORMATION: Das Montageprotokoll dient der Qualitätssicherung im Zuge der Dachmontage

Durchgeführte Tätigkeiten bitte ankreuzen!

1

- Kollektor- / Modultype + Anzahl /Stk.
- Befestigungs / Anzahl /Stk.
- Original Hersteller-Dichtungen verwendet
- Fühlerrohrverlängerung bei Indachmontage montiert
- Blecheinfassung montiert

2 Durchgeführte Montage laut Bestellung

- DDU Zubehör für Dachdurchführung montiert
- Zusatzverrohrung Aufdach
VREWm VRCUm
- Zusatzverrohrung Indach
VLRLIm
- gemäß Montageanleitung
- Kollektorverbindung geschraubt gelötet
- Verschaltung Kollektorfeld laut Planungsvorgabe
- Dichtheitskontrolle mit Druckluft 6 bar und Leckspray
- Kontrolle Glasscheiben / Gummidichtung / Abdeckleisten
 unbeschädigt
- Kontrolle Be-/Entlüftungsöffnungen - frei zugänglich
- Anlagenfoto (bei Aufdachmontage auch von Befestigung)
- Fühlerdose montiert
- Sicherheitsdachhaken lt. EU-Norm montiert

3 Zusatzleistungen (Die hier angeführten Zusatzleistungen werden über den Handwerker an den Endkunden verrechnet.)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Auftraggeber (Name / Unterschrift)

4 Bemerkungen

.....

.....

Montagefirma..... Endkunde

Datum Datum

Unterschrift Unterschrift

HINWEIS: Die neue Solaranlage hat einen Einfluss auf die bestehende Blitzschutzanlage. Bitte klären Sie mit Ihrem Elektriker eine eventuelle Anpassung Ihrer Blitzschutzanlage. Wir empfehlen eine Meldung der neuen Solaranlage bei Ihrer Haushaltsversicherung.